
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市中心医院高新区医院

项目单位：郑州市中心医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州市中心医院高新区医院新建项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	11700.00	11700.00	100.0%
政府预算资金	0.00	11700.00	11700.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照项目建设规划，按时高质量进行高新医院（一期）建设项目。

2.项目年度绩效目标完成情况

郑州市中心医院高新医院一期建设项目：门急诊、病房楼、行政科研楼基础施工完成，部分主体完成 15%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市中心医院高新区医院绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设工程基坑开挖及支护；分部分项工程验收合格率；提升保障高新区及周边区域人民群众就医的能力；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	建设工程基坑开挖及支护	=1 处	1 处	20	20	
	质量指标	部分分项工程验收合格率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升保障高新区及周边区域人民群众就医的能力	持续提升	100%	30	30	
