
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：规范化建设标杆单位创建

项目单位：郑州市卫生计生监督局

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

科学设计业务功能用房，重点建设好听证室、陈述申辩室、会议室、约谈室、询问调查室、培训室、档案室、模拟执法室、警示教育室、罚没物品暂存室、应急物资储备室、快速检测检验中心（快速检测分析实验室）、蓝盾传习所，做到设置规范、布局合理、设施齐全，相关标识标牌规范、醒目。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	130.00	130.00	78.27	60.21%
政府预算资金	130.00	130.00	78.27	60.21%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	严格按制度执行	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《河南省卫生监督机构规范化建设标准》《河南省卫生监督机构规范化建设重点任务》《河南省卫生监督机构规范化建设评审办法》、持续、深入、高效开展卫生监督机构规范化建设。对我单位现有的办公场所进行设计改造，建设“九室一所一中心”，做到设置规范、布局合理、设施齐全，相关标识标牌规范、醒目，按时投入使用。卫生监督执法能力和服务水平逐步提升。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过对我单位现有的办公场所进行设计改造，建设“九室一所一中心”，做到了设置规范、布局合理、设施齐全，相关标识标牌规范、醒目。提升了我局卫生监督执法能力和服务水平，助力全市卫生健康事业改革发展。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：规范化建设标杆单位创建绩效自我评价结果为：总得分 96.02 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

概算执行率；对卫生监督在卫生健康系统以及全社会的知晓度和影响力服务水平的改善或提高程度；项目面积；功能用房；基础设施；项目竣工验收达标率；改扩建工程竣工及时率；项目完成及时性；提升行政执法能力，更好服务经济社会发展大局，为广大城乡居民创造更加安全、便捷、

舒适的卫生健康环境；群众实名投诉举报、媒体曝光及上级转办案件办结率；社会公众对卫生监督服务的满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

针对未到位资金等情况，及时向上级主管部门和财政部门汇报，争取财政支持，待拨付后继续使用。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	5	5	
	社会成本指标	对卫生监督在卫生健康系统以及全社会的知晓度和影响力服务水平的改善或提高程度	保障日常卫生监督监测和突发公共卫生事件应急处置需要	100%	5	5	
产出指标	数量指标	项目面积	≥930 平方米	930 平方米	5	5	
		功能用房	科学设计业务功能用房，做到设置规范、布局合理、设施齐全。	100%	5	5	
	质量指标	基础设施	卫生监督机构标识规范、醒目	100%	5	5	
		项目竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	改扩建工程竣工及时率	≥100%	100%	5	5	
		项目完成及时性	及时	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	提升行政执法能力，更好服务经济社会发展大局，为广大城乡居民创造更加安全、便捷、舒适的卫生健康环境	机构规范	100%	15	15	
		群众实名投诉举报、媒体曝光及上级转办案件办结率	≥100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督服务的满意度	≥90%	100%	5	5	
